

**„ტყუპების ძველ მარანთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია,  
თელავის მუნიციპალიტეტი**

**გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგი და გარემოზე  
ზემოქმედების მართვის გეგმა**

ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ  
რეგიონალური განვითარების პროექტი  
კერძო-საჯარო პარტნიორობა (PPP)

## ქვე-პროექტის აღწერა

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ტყუპების ღვინის მარანთან მისასვლელი გზისა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, რომელიც მდებარეობს სოფელ ნაფარეულში, თელავის მუნიციპალიტეტში.

ქვე-პროექტი მოიცავს:

მთავარი სამშენებლო სამუშაოები მოიცავს:

- მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (სიგრძე 470 მ);
- წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაციას;

### (ა) ზემოქმედების იდენტიფიცირება

აქვს თუ არა ქვე-პროექტს საგრძნობი ზემოქმედება გარემოზე?	არა
და დადებითი და უარყოფითი ზეგავლენა ექნება ქვე-პროექტს გარემოზე?	მოსალოდნელი უარყოფითი გავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე იქნება მოკლე ვადიანი და დაკავშირებული ურბანულ ლანდშაფტში საშუალო მასშტაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან: ხმაური, მტვერი, ვიბრაცია, ემისიები სამშენებლო ტექნიკის მუშაობის შედეგად; სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა, საავტომობილო და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილების შეზღუდვა.
შეიძლება თუ არა, რომ ქვე-პროექტს გააჩნდეს მნიშვნელოვანი ხასიათის ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობასა და ზემოქმედების ქვეშ მყოფ სხვა პირებზე?	ქვე-პროექტს აქვს გარემოზე ხანგრძლივი დადებითი ზემოქმედება სოფელ ნაფარეულში ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორების საცხოვრებელი და გადასაადგილებელი პირობების გაუმჯობესებით. ეს შეამცირებს არსებულ უარყოფით ზემოქმედებას საზოგადოებაზე, როგორიცაა მტვერი, ემისია, ვიბრაცია და ხმაური.
რა სახის ზემოქმედება აქვს ქვე-პროექტს ადამიანთა ჯანმრთელობაზე?	N/A

**(ბ) შემამსუბუქებელი ზომები**

<p>ქვე-პროექტის დიზაინის რა აღტერნატივები იქნა განხილული და ზემოქმედების შერჩილების რა ღონისძიებებია შემოთავაზებული?</p>	<p>გამომდინარე იქიდან, რომ ქვე-პროექტი ითვალისწინებს არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, რაიმე სხვა აღტერნატივა არ განხილულა.</p> <p>სამშენებლო სამუშაოების განხორცილებით გამოწვეული უარყოფითი ზეგავლენის შერჩილება შეგვიძლია სამშენებლო მოედნის დემარკაციით, საგზაო მომრაობის მართვით, სამშენებლო ტექნიკის სათანადო მოვლა-პატრონობით, სამუშაო საათების დაწესებით, ნარჩენების კარგად ორგანიზებული განთავსება ფორმალურად შეთანხმებულ ადგილას.</p>
<p>წარსულში განხორციელებული მსგავსი პროექტებიდან მიღებული რა გამოცდილება იქნა გათვალისწინებული ქვე-პროექტის დიზაინში?</p>	<p>მგთ-ს ფართო გამოცდილება აქვს სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული საშუალო და დიდი მასშტაბის გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაციის ქვე-პროექტების განხორციელებაში. წინა მსგავსი პროექტების განხორციელების გამოცდილებებიდან მიღებული ცოდნის საფუძველზე პროექტი ითვალისწინებს არა მარტო გზის საფარის რეაბილიტაციას, არამედ სანიაღვრე არხების და მიღების მოწყობას, ტროტუარების, ქვეითთა გადასასვლელების, განათების, გზის მონიშვნის და სხვა მოწყობილობებს, რაც გაზრდის საგზაო და ქვეითთა უსაფრთხოებას.</p>

**(Д) კატეგორიზაცია და დასკვნა**

სკრინინგის დასკვნაზე დაყრდნობით,

ქვე-პროექტი კლასიფიცირებულია როგორც გარემოსდაცვითი კატეგორია

A.

B.

C.

გარემოსდაცვითი სკრინინგის დასკვნა:

1. ქვე-პროექტი უარყოფილია
2. ქვეპროექტი მიღებულია

მიღების შემთხვევაში, და რისკის შეფასების საფუძველზე, ქვე-პროექტის მომზადება მოითხოვს:

1. მმცირემასშტაბიანი სამშენებლო და სარეაბილიტაციო საქმიანობების გარემოსდაცვითი ღონისძიებების საკონტროლო სიის შევსებას
2. გარემოზე ზეგავლენის განხილვას, გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადების ჩათვლით

### ქვე-პროექტის რისკის შეფასება

მგრმნობიარე რეცეპტორები ბუნებრივ და სოციალურ გარემოში ქვეპროექტის ტერიტორიაზე	დიახ/არა?	მნიშვნელოვანი შესაძლო ზეგავლენა/მაღალი რისკი (მონიშვნა)	მცირე შესაძლო ზეგავლენა/ დაბალი რისკი (მონიშვნა)
ბუნებრივი ჰაბიტატები, მყიფე ეკოსისტემა	დიახ	ტყეები; დაჭაობებული ადგილები; საბუდარი. გამრავლების ადგილები; გადამფრენი ფრინველების დასასვენებელი ადგილები; ველური ფაუნის დამაკავშირებელი დერეფნები დაცულ არეალები; ციცაბო ფერდობები; ალპური და სუბალპური ზონები; მწვანე მდელოები	ძლიერად გარდაქმნილი ურბანული და სოფლის ლანდშაფტები, ინდუსტრიული ადგილები, ყოფილი სამრეწველო მიწები

			✓
ზედაპირული წყლები	არა	მთავარი მდინარეები და გარშემო ჭალები; ტრანსასაზღვრო წყლები და მათი შენაკადები, ტბები, პატარა წყლები, რომელთაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ბიომრავალფეროვნებისთვის	პატარა მდინარეები და ნაკადულები, ხელოვნური წყალსაცავები, ტბორები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული როგორც მაღალი ღირებულების მქონე მოსახლეობის და ბიომრავალფეროვნებისთვის
		N/A	N/A
მიწისქვეშა წყაროები	არა	რეგიონული / ეროვნული მნიშვნელობის საბადოები , მინერალური ან / და თერმული წყლის რესურსები, გრუნტის წყლების მაღალი დონე (მაგიდა)	გრუნტის წყლების ნორმალური დონე
		N/A	N/A
ფასეული ლანდშაფტები	არა	დაცული ლანდშაფტები, გამორჩეული ესთეტიკური ღირებულების ლანდშაფტები, მწვანე მდელოები, რეკრეაციული ზონები	ძლიერად ტრანსფორმირებული ქალაქის ან სოფლის ლანდშაფტები, ინდუსტრიული ადგილები, მეორადი განაშენიანების ადგილები
		N/A	N/A
ფიზიკური კულტურული რესურსები	არა	კულტურული ძეგლების ინდივიდუალური თუ საერთო დაცვის ზონები, ისტორიული და ტრადიციული ადგილები (რელიგიური, სამარხი, რიტუალი)	არ არის კულტურული რესურსები
		N/A	N/A

ადამიანთა დასახლებები	არა	20-ზე მეტი დაზარალებული ოჯახი; საჭიროა ფიზიკური რელოკაცია	20 ზე ნაკლები დაზარალებული ოჯახი; ფიზიკური რელოკაცია საჭირო არ არის, მიწის აღება საჭირო არ არის	
		N/A	N/A	
გეოლოგიური საფრთხეები: ძლიერი ეროზია, მეწყერები, წყალდიდობა	არა	რეგისტრირებული	არარეგისტრირებული	
		N/A	N/A	
თუ ქვეპროექტის მოსალოდნელი რისკი მაღალია რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი შეფასების კრიტერიუმის მიხედვით, იგი მაღალი რისკის ქვე-პროექტად მიიჩნევა. უნდა ჩატარდეს გარემოსდაცვითი მიმოხილვა და შემუშავდეს გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა.				
თუ ქვე-პროექტის მოსალოდნელი რისკი არ არის მაღალი, რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი შეფასების კრიტერიუმის მიხედვით, იგი დაბალი რისკის ქვე-პროექტად მიიჩნევა. უნდა შეივსოს გარემოსდაცვითი მართვის საკონტროლო სია (Checklist) მცირე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო აქტივობებისთვის				

## ქვე-პროექტის სოციალური სკრინინგი

ინფორმაცია სოციალური უსაფრთხოების სკრინინგისათვის		დიახ	არა
1   არის თუ არა ინფორმაცია ქვე-პროექტის ობიექტების მფლობელობისა და სარგებლობის შესახებ ხელმისაწვდომი და სარწმუნო? (სკრინინგი არ ჩაითვლება დასრულებულად თუ აღნიშნულ საკითხზე ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი)	x		
2   ქვე-პროექტის განხორციელება შეზღუდავს თუ არა მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას სამეურნეო რესურსებზე, როგორიცაა მიწა, საძოვრები, წყალი, კომუნალური სამსახურები ან სხვა რესურსები, რაზეც მოსახლეობაა დამოკიდებული?		x	
3   გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება ცალკეული ინდივიდების ან ოჯახების ადგილმონაცვლეობას ან იქნება თუ არა საჭირო მიწის ნაკვეთის შეძენა (სახელმწიფო ან კერძო, დროებით ან მუდმივად)?		x	
4   გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება მოსავლის, ხეხილის და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის (დამხმარე ნაგებობები, ღობე, არხი, ბეღელი, გარე ტუალეტები, სამზარეულოები და სხვა) დროებით ან მუდმივ დაკარგვას?		x	
თუ რომელიმე შეკითხვაზე (გარდა პირველი შეკითხვისა) პასუხი არის „დიახ“, მაშინ უნდა ამოქმედდეს OP/BP 4.12 საოპერაციო პოლიტიკა იმულებით განსახლების შესახებ, შემარბილებელი ღონისძიებები უნდა განისაზღვროს OP/BP 4.12-ისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის მიხედვით.			
კულტურული რესურსების უსაფრთხოების სკრინინგის ინფორმაცია		დიახ	არა
5   საჭიროებს თუ არა პროექტი მიწის სამუშაოებს ისტორიული, არქეოლოგიური ან კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიახლოეს?		x	
თუკი პასუხი კითხვაზე 5 არის „დიახ“, მაშინ გამოყენებული უნდა იქნას <b>OP/BP 4.11</b> ფიზიკური კულტურული რესურსები და შემთხვევით მოპოვებული მასალების მართვა უნდა განხორციელდეს OP/BP-სა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტში მოცემული პროცედურების შესაბამისად.			

## გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა

ნაწილი B: ზოგადი ინფორმაცია პროექტისა და საპროექტო ტერიტორიის შესახებ

ინსტიტუციონალური და ადმინისტრაციული საკითხები	
ქვეყანა	საქართველო
ქვე-პროექტის დასახელება	ტყუპების ძველ მარანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
ქმედებების მოცულობა ქვე-პროექტის ფარგლებში	<p>სარეაბილიტაციო გზა 470 მ საერთო სიგრძით არის ახმეტა-თელავი-ბაკურისციხის გზის მარჯვენა შეერთება სოფელ ნაფარეულში.</p> <p>საპროექტო გზა არის ძლიერ დაზიანებული, საპროექტო გზის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური პარამეტრები არ ემთხვევა არსებულ სტანდარტებს და უგულებელყოფილია სატრანსპორტო უსაფრთხოების მოთხოვნები.</p> <p>გზა დაფარულია ხრეშოვანი გრუნტით ზედაპირით, ასფალტისა და ბეტონის ფრაგმენტებით; გზის სიგანე ცვალებადობს 4-6 მეტრამდე. ქვიშის ზედაპირის სისქე დაახლოებით 15 სმ-ია. საპროექტო გზის სადრენაჟო სისტემა მწყობრიდან გამოსულია.</p> <p>სამოქალაქო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს შემდეგი თანმიმდევრობით:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• მოსამზადებელი სამუშაოები</li><li>• მიწის სამუშაოები (სავალი გზის შეკეთება და სადრენაჟო ქსელის მოწყობა);</li><li>• სადრენაჟე და ინჟინრული ნაგებობების მოწყობა (გზის გასწვრივ კიუვეტები და ბეტონის არხი);</li><li>• გზის მოპირკეთება;</li><li>• ტროტუარებისა და მიერთებების მოწყობა;</li><li>• გზის მონიშვნები და საგზაო ნიშნები;</li></ul>

ინსტიტუციონალური ორგანიზება (სახელი და კონტაქტები)	მსოფლიო ბანკი საპროექტო ჯგუფის ლიდერი აქტედ აივეიდა	პროექტის მენეჯმენტი მგჟ	უსაფრთხოების ზედამხედველი მგჟ ნინო პატარაშვილი	ადგილობრივი წარმომადგენელი თელავის მუნიციპალიტეტი
განხორციელების ორგანიზება (სახელი და კონტაქტები)	უსაფრთხოების ზედამხედველობა მსოფლიო ბანკი დარეჯან კაპანაძე	სამუშაოთა ზედამხედველ ო: Joint Venture of STEGET srl (Italy), (Leading Partner) & ESTIA srl (Italy), (Partner) & SWS Engineering S.P.A. (Italy), (Sub-consultant) & GDP Consultants (Italy), (Sub- consultant) & Studio SANI (Italy), (Sub- consultant)	ადგილობრივი ზედამხედველი: თემურ გოგიაშვილი  თელავის მუნიციპალური გამგეობის ინფრასტრუქტურ ისა და არქიტექტურის სამსახური	სამუშაოთა კონტრაქტორი: შ.კ.ს სერპენტინი

#### ადგილმდებარეობის აღწერა

ადგილის სახელი	სოფელი ნაფარეული
ადგილის მდებარეობის აღწერა	პროექტის განხორციელების ადგილი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის რეგიონში, თელავის მუნიციპალიტეტში. სამუშაოების ადგილზე წვდომა თბილისიდან შესაძლებელია თბილისი- თელავის საავტომობილო გზით. მანძილი თბილისიდან დაახლოებით არის 150 კმ.
ვინ არის მიწის ნაკვეთის მფლობელი?	სახელმწიფო
	სოფელი ნაფარეული მდებარეობს თელავის მუნიციპალიტეტში, კახეთის რეგიონში, აღმოსავლეთ საქართველოში.  ის კახეთის რეგიონისა და თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია. ის მდებარეობს გომბორის მთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ფერდობის ძირზე, ალაზნის ველზე, ზღვის დონიდან 550-800მეტრზე.

	<p>თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბევრი მდინარეა. მთავარი მდინარეა ალაზანი. მისი მარცხენა შენაკადებია ინწობა, ჩელტი, დურუჯი, ბურსა, შოროხევი და სხვა მდინარეები.</p> <p>ერთ-ერთი მთავარი რესურსი თელავის მუნიციპალიტეტში არის ეკოლოგიურად სუფთა სასმელი წყალი.</p> <p>მდინარე დურუჯის კალაპოტში არის შეუზღუდავი გამოუყენებელი მასალები, რომლებიც ხასიათდება გამძლეობის მაღალი ხარისხით, რომლიდანაც შესაძლებელია უნიკალური სამშენებლო მასალების და საყოფაცხოვრებო აღჭურვილობის დამზადება.</p>
მასალების, მათ შორის ინერტული მასალისა და წყლის მიწოდების წყაროების მდებარეობა და დაშორება ქვე-პროექტის განხორციელების ადგილიდან	<p>ადგილობრივი სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირების საშუალო მანძილი იქნება დაახლოებით 10 კმ.</p> <p>სამშენებლო მოედანზე სამუშაოებისთვის საჭირო წყლის მომარაგება მოხდება წყლის ავზებიდან. ხოლო, დასალევად ვარგისი წყლით მომარაგება პლასტმასის ბოთლებით მოხდება.</p> <p>ამოღებული მასალების ნაწილი უკან ჩაიყრება და დამატებითი მასალები მოწოდებული იქნება ლიცენზირებული კარიერებიდან-განსაზღვრული მანძილი 5-10 კმ.</p> <p>სამშენებლო ნარჩენები განთავსდება თელავის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე სოფელ ვარდისუბანში.</p>
<b>კანონმდებლობა</b>	
ეროვნული და ადგილობრივი კანონმდებლობა და ქვე-პროექტის ქმედებების განხორციელებისათვის საჭირო ნებართები	<p>მსოფლიო ბანკის პოლიტიკისა და შუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტის თანახმად ქვე-პროექტი კლასიფიცირდა, როგორც დაბალი რისკის B კატეგორიის პროექტი. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობა არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, დამტკიცებას ან ნებართვას.</p> <p>ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) სამშენებლო მასალები შეძენილი უნდა იქნეს ლიცენზირებული მომწოდებლისაგან;</li> <li>(ii) კონტრაქტორი ვალდებულია აიღოს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია ინერტული მასალის მოპოვებისათვის (თუ თავად გადაწყვეტს მოპოვებას, ნაცვლად შეძენისა);</li> <li>(iii) კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში ბეტონის კვანძისათვის და შეათანხმოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან, თუ ბეტონს აწარმოებს თავად (ნაცვლად შეძენისა);</li> <li>(iv) სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსება ან მიწის სამუშაოებისას წარმოქმნილი ინერტული მასალების დროებითი დასაწყობება განსაზღვრულ ადგილზე შეთანხმებული უნდა იქნეს ადგილობრივ(მუნიციპალურ) მთავრობასთან წერილობით.</li> </ul>

	<p>დაცული უნდა იქნეს GOST და SNIP ნორმები.</p> <p>სამშენებლო კომპანია შპს „სერპანტინმა“ წარმოადგინა შემდეგი დოკუმენტაცია:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ასფალტის წარმოებაზე ნებართვა;</li> <li>- ინერტული მასალების მოპოვების ლიცენზიის ასლი;</li> <li>- თელავის მუნიციპალიტეტიდან სამშენებლო ნარჩენების განთავსებასთან დაკავშირებით.</li> </ul>
<b>დანართები</b>	
	<b>დანართი 1.</b> ნარჩენების განთავსების ნებართვა
	<b>დანართი 2.</b> ასფალტის წარმოების ნებართვა
	<b>დანართი 3.</b> ინერტული მასალების მოპოვების ლიცენზიის ასლი

## ნაწილი C: ინფორმაცია გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების შესახებ

გარემოსდაცვითი/სოციალური სკრინინგი			
	ქმედება/საკითხი	სტატუსი	შემარბილებები ღონისძიებები
მოიცავს თუ არა ქვეპროექტი რომელიმე მითითებულ ქმედებას/საკითხს?	A. რეაბილიტაცია	[ ] დიახ [ ] არა	იხ. ქვემოთ ნაწილიA
	B. ახალი მშენებლობა	[ ] დიახ [ ] არა	იხ. ქვემოთ ნაწილიA
	C. ნარჩენი წყლების გადამუშავების ინდივიდუალური სისტემა	[ ] დიახ [ ] არა	იხ. ქვემოთ ნაწილიB
	D. ისტორიული შენობ(ებ)ა და რაიონები	[ ] დიახ [ ] არა	იხ. ქვემოთ ნაწილიC
	E. მიწის შემენა <sup>1</sup>	[ ] დიახ [ ] არა	იხ. ქვემოთ ნაწილიD
	F. საშიში ან ტოქსიკური მასალები <sup>2</sup>	[ ] დიახ [ ] არა	იხ. ქვემოთ ნაწილიE
	G. ზემოქმედება ტყეებზე და/ან დაცულ ტერიტორიებზე	[ ] დიახ [ ] არა	იხ. ქვემოთ ნაწილიF
	H. სამედიცინო ნარჩენების დამუშავება/ მენეჯმენტი	[ ] დიახ [ ] არა	იხ. ქვემოთ ნაწილიG
	I. სატრანსპორტო და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება	[ ] დიახ [ ] არა	იხ. ქვემოთ ნაწილიH

<sup>1</sup>მიწის შესყიდვა მოიცავს ადამიანთა გადასახლებას, საცხოვრებელი პირობების შეცვლას, კერძო საკუთრებაში არსებული ქონების შელახვას - ეს ეხება მიწებს, რომელიც შემცნილი/გადაცემულია და ამ ქმედებას გააჩნია ზემოქმედება იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ან/და სახლობენ ან/და აწარმოებენ ბიზნესს (საგაჭრო ერთეულებს) შემცნილ მიწაზე.

<sup>2</sup>ტოქსიკური / საშიში მასალები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი მასალებით: აზბესტი, ტოქსიკური საღებავები, მავნე ზემპოქმედების მქონე გამხსნელები, ტყვიის შემცველი საღებავის მოშორება და ა.შ.

## ნაწილი D: შემარბილებელი ღონისძიებები

ქმედებები	პარამეტრი	ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებები საკონტროლო ჩამონათვალი
ზოგადი პირობები	ინფორმირება და უსაფრთხოება	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) ინფორმაცია მომავალი სამუშაოების შესახებ მიწოდებული უნდა იქნეს ადგილობრივი სამშენებლო და გარემოს დაცვის ონსპექციებისათვის და თემისათვის;</li> <li>(b) ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებული უნდა იქნეს დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ მედიაში და / ან საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილებში (სამუშაოების განხორციელების ადგილის ჩათვლით) შესაბამისი შეტყობინების განთავსების გზით;</li> <li>(c) მოპოვებული უნდა იქნეს მშენებლობისათვის და / ან რეაბილიტაციისათვის საჭირო ყველა წებართვა;</li> <li>(d) კონტრაქტორი უნდა იქნეს თანახმა, რომ სამუშაოები განხორციელდება უსაფრთხო და მოწესრიგგებული გზით, მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობასა და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების უზრუნველყოფით;</li> <li>(e) მუშათა პირადი დამცავი აღჭურვილობა შესაბამისობაში უნდა იქნეს საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან (სამუშოების შესრულების დროს მუშებს უნდა ეხუროთ ჩაფულები, საჭიროების შემთხვევაში ეკეთოთ ნიღბები, დამცავი სათვალე, უსაფრთხოების ქარები და ჩემბები);</li> <li>(f) მუშათა ინფორმირების მიზნით უსაფრთხოების ძირითადი წესები და რეგულირებები განთავსებული უნდა იქნეს შესაბამის მაჩვენებლებზე სამუშაოთა განხორციელების ადგილებზე.</li> </ul>
ზოგადი სარეაბილიტაციო და / ან სამშენებლო ქმედებები	ჰაერის ხარისხი	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) ინტერიერის დემონტაჟისას ნამსხვრევები შეიძლებან გამოყენებული იქნეს პირველ სართულზე.</li> <li>(b) დემონტაჟის შედეგად წარმოებული ნარჩენების შენახვა უნდა მოხდეს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და აუცილებელია მისი წყლით დასველება, ნარჩენების მტვრის შემცირების მიზნით;</li> <li>(c) პნევმატური ბურღვის/კედლის ჩამონაგრევის დროს წარმოებული მტვრის ჩახშობა უნდა განხორციელდეს წყლის შესურჯებით და/ან მტვრისან დამცავი ეკრანის მოწყობით;</li> <li>(d) აუცილებელია, რომ გარემომცველი გარემო (ტროტუარები, გზები) თავისუფალი იყოს სამშენებლო ნარჩენებისგან, მტვრის მინიმუმადე დაყვანის მიზნით;</li> <li>(e) სამშენებლო ტერიტორიაზე არ უნდა მოხდეს სამშენებლო ნარჩენების დაწვა - ღია სახით;</li> <li>(f) სამშენებლო ტერიტორიაზე არ უნდა იყოს სამშენებლო სატრანსპორტო საშუალებების გადამეტებული - არამიზნობრივი მოძრაობა;</li> </ul>
	ხმაური	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) მშენებლობით გამოწვეული ხმაურის შეზღუდვა მოხდება ნებართვაში მითითებული შეთანხმებული დროის შესაბამისად;</li> <li>(b) მუშაობის დროს აუცილებელია გენერატორების, საპარკო კომპრესორების და სხვა ელ. მექანიკური აღჭურვილობის ძრავების სახურავების დახურვა, ხოლო აღჭურვილობის განთავსება უნდა მოხდეს დასახლებული პუნქტებიდან მოშორებით;</li> </ul>
	წყლის ხარისხი	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) აუცილებელია ეროზიისა და ნალექების ისეთი მაკონტროლებელი ღონისძიებების გატარება, როგორიცაა მაგ. თივის ზვინები და/ან ლამის შემოღობვები, იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული ნალექების სამშენებლო ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ გადასვლა, რამაც შესაძლოა ზედმეტად აამდგრიოს მახლობლად მდებარე მდინარეები და ნაკადულები;</li> </ul>

	ნარჩენების მართვა	<p>(a) საჭიროა ნარჩენების შეგროვების და გადაყრის გზების და ტერიტორიების იდენტიფიკაცია ყველა ძირითადი სახეობის ნარჩენებისთვის, რომელიც მოსალითდნელია სადემონტაჟო და სამშენებლო საქმიანობის პროცესში;</p> <p>(b) მიწერალური სამშენებლო და დემონტაჟის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარაცია მოხდება ძირითადი, ორგანული, სითხის და ქიმიური ნარჩენების შესაბამისად, სამშენებლო ტერიტორიაზე მათი დახარისხებით და შესაბამის კონტეინერებში განთავსებით;</p> <p>(c) სამშენებლო ნარჩენები სათანადოდ შეგროვდება და განთავსდება ლიცენზირებული შემგროვებლის მიერ.</p> <p>(d) ნარჩენების გატანის ამსახველი ჩანაწერები წარმოადგენს მათი სათანადო მართვის საფუძველს;</p> <p>(e) შესაძლებლობის შემთხვევაში, კონტრაქტორი ხელმეორედ გამოიყენებს და გადაამტავებს შესაბამისი სიცოცხლისუნარიანობის მქონე მასალებს (აზბესტის გარდა).</p>
სატრანსპორტო საშუალებებისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება	სამშენებლო საქმიანობის სახიფათო პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზემოქმედება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ფეხით მოსიარულებზე	<p>a) ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად კონტრაქტორი უზრუნველყოფს, რომ სამშენებლო ტერიტორია შესაბამისად დაცულია და მშენებლობასთან დაკავშირებული ტრანსპორტის ოპერირება რეგულირებულია. ეს მოიცავს მაგრამ არ არის ლიმიტირებული შემდეგით:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ განთავსებული უნდა იქნეს მოძრაობის გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და ტრანსპორტის მარშრუტის ცვლილების ნიშნები. საზოგადოება გაფრთხილებული უნდა იყოს ყველა შესაძლო საშიშროების შესახებ;</li> <li>▪ უნდა ჩამოყალიბდეს მოძრაობის მართვის სისტემა და ჩატარდეს თანამშრომელთა ტრენინგი, განსაკუთრებით ტერიტორიაზე შესვლასა და ტერიტორიის მახლობლად მძიმე ტექნიკის გადაადგილების შესახებ. ფეხით მოსიარულეთათვის უნდა მოეწყოს უსაფრთხო გადასასვლელები იმ ადგილებში, სადაც მოძრაობს სამშენებლო ტექნიკა;</li> <li>▪ სამუშაო საათები შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი ადგილობრივი ტრანსპორტის მომრაობის განრიგთან, მაგ: ინტენსიური გადაზიდვები არ უნდა განხორციელდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინტენსიური მომრაობის პერიოდში ან საქონლის გადაადგილების საათებში.</li> <li>▪ საგზაო მოძრაობის აქტიური მენეჯმენტი გამოცდილი და ხილული პერსონალით, საჭიროების შემთხვევაში უსაფრთხო და მოსახერხებელი გადასასვლელი საზოგადოებისთვის.</li> <li>▪ სარემონტო სამუშაოებისას უსაფრთხო და განგრძობითი წვდომა საოფისე შენობებთან, მაღაზიებთან და საცხოვრებლებთან, თუ შენობები დარჩება ღია საზოგადოებისთვის.</li> </ul>

## ნაწილი E: გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა

ქმედება	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინ გი	როგორ უნდა განხორცი ელდეს მონიტორ ინგი	როდის რა სიხშირით/ჰ ერიოდულო ბით უნდა განხორციე ლდეს მონიტორინ გი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინ გი	ვინ არის პასუხისმგებ ელი მონიტორინ გზე?
<b>სამშენებლო ფაზა</b>						
სამშენებლ ო მასალების მიწოდება	სამშენებლო მასალების შეძენა მხოლოდ ოფიციალურად დარეგისტრირებულ ი მომწოდებლებისაგან	მომწოდებლ ის ოფისში, ან საწყობში	დოკუმენ ტების შემოწმება	მოწოდების კონტრაქტე ბის გაფორმების ას	ინფრასტრუ ქტურის ტექნიკური მდგრადობ ის და უსაფრთხო ების უზრუნველ ყოფის მიზნით	მგვ, მშენებლობის ზედამხედვე ლი
სამშენებლ ო მასალების და ნარჩენების ტრანსპორ ტირება; სამშენებლ ო მექანიზმებ ის გადაადგი ლება	სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების ტექნიკური მდგომარეობა;  სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების გადაზიდვა დახურული მანქანებით;  ტრანსპორტირებისათ ვის განკუთვნილი დროისა მარშრუტების დაცვა.	სამშენებლო ტერიტორია	ინსპექტი რება	გაუფრთხი ლებელი ინსპექტირე ბა როგორც სამუშაო, ასევე არა სამუშაო საათებში	მიწისა და ჰერის ემისიებით დაბინძურე ბის შემცირება;  ხმაურით და ვიბრაციით ადგილობრ ივი მოსახლეობ ის შეწუხების შეზღუდვა;  ტრანსპორტ ის მოძრაობის დარღვევის მინიმუმამ დე შემცირება.	მგვ, მშენებლობის ზედამხედვე ლი, საპატრულო პოლიცია

მიწის სამუშაოები	ამოღებული მასალის დროებითი განთავსება წინასწარ განსაზღვრულ და შეთანხმებულ ადგილზე; ამოღებული გრუნტის უკუჩყრა და/ან განთავსება ოფიციალურად გამოყოფილ ტერიტორიებზე; შემთხვევითი აღმოჩენების შემთხვევაში, სამუშაოების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინფორმირება და სამუშაოების განახლება მხოლოდ სამინისტროსგან წერილობითი თანხმობის მიღების შემდეგ.	სამშენებლო ტერიტორია	ინსპექცია	მიწის სამუშაოები სას	სამშენებლო ტერიტორიი ისა და მისი შემოგარენი ს დაცვა სამშენებლო ნარჩენებით დაბინძურე ბისაგან; ფიზიკური და კულტურულ ი რესურსების დაზიანების და დაკარგვის თავიდან აცილება	მგვ. მშენებლობის ზედამხედვე ლი,
ინერტული მასალების წყარო	მასალების შეძენა არსებული, ლიცენზირებული მოწოდებლებისაგან , თუ ეს შესაძლებელია; სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზის მიღება კონტრაქტორის მიერ და ლიცენზის პირობების მკაცრი დაცვა; კარიერების დაყოფა ტერასებად, დამუშავებული ადგილების რეაბილიტაცია და ლანდშაფტთან ჰარმონიზება; მდინარეში ქვიშა- ხრეშის მოპოვება წყლის ნაკადის	კარიერები	დოკუმენ ტებისა და სამუშაოე ბის ინსპექტი რება	ინერტული მასალის მოპოვების პერიოდში	ეროზიის შემცირება და ეკოსისტემე ბისა და ლანდშაფტე ბის დეგრადირე ბის მინიმიზაცი ა; სედიმენტებ ით წყლის დაბინძურე ბის, ასევე ჰიდრობიონ ტა საარსებო პირობების დარღვევის შემცირება.	მგვ. მშენებლობის ზედამხედვე ლი

	გარეთ, დამცავი ბარიერების მოწყობა ექსკავაციის ადგილსა და წყლის ნაკადს შორის. დაუშვებელია მანქანების შესვლა					
სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა	სამშენებლო ნარჩენების დროებითი შენახვა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში; ნარჩენების დროული განთავსება ოფიციალურად გამოყოფილ ადგილებში.	სამშენებლო ტერიტორია ;	ინსპექტი რება	პერიოდულ ად მშენებლობი ს პროცესში და პრეტენზიებ ის შემთხვევაშ ი	სამშენებლო და მის მეზობლად მდებარე ტერიტორი ების მყარი ნარჩენებისა გან დაბინძურე ბის თავიდან აცილება	მგე მშენებლობის ზედამხედვე ლი,
ტრანსპორ ტის მოძრაობის დარღვევა და ფეხით მოსიარულ ეთა მიმოსვლის შეზღუდვა	სატრასპორტო მოძრაობის შეზღუდვის/მოძრაო ბის მიმართულების შეცვლის ნიშნების განთავსება; სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების დროებითი განთავსება ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული სატრანსპორტო საცობები მისასვლელ გზებზე.	სამშენებლო და მიმდებარე ტერიტორიე ბი	ინსპექტი რება	სამშენებლო სამუშაოები ს პერიოდში	სატრანსპო რტო შემთხვევები ს თავიდან აცილება	მგე, მშენებლობის ზედამხედვე ლი
მუშების ჯანმრთელ ობა და უსაფრთხო ება	მუშების ფორმებით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღჭურვა; მუშების და პერსონალის ინფორმირება მექანიზმებთან/აღჭ ურვილობასთან	სამშენებლო ტერიტორია	ინსპექტი რება	გაუფრთხიე ლებელი შემოწმება სამუშაოები ს მსვლელობი სას	უბედური შემთხვევებ ის თავიდან აცილება	მგე, მშენებლობის ზედამხედვე ლი

მუშაობისას ინდივიდუალური უსაფრთხოების წესების და ინსტრუქციების შესახებ და ასევე აღნიშნული წესები/ინსტრუქციე ბის მკაფრი დაცვა					
--	--	--	--	--	--

### საოპერაციო ფაზა

რებილიტ ირებული გზების მოვლა	საგზაო უსაფრთხოებისთვის გზის საიდენტიფიკაციო ნიშნების დამონტაჟება; არსებული ქუჩის მონაკვეთების დემარკაცია - შეკეთების პროცესში; ასფალტის და/ან სხვა ნარჩენების გატანა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ტერიტორიიდან გამოყოფილ ნაგავსაყრელზე.	რეაბილიტი რებული გზები	ინსპექტი რება	მოვლა- პატრონობი ს პროცესში	საგზაო შემთხვევებ ის და სატრანსპო რტო მოძრაობის დარღვევის თავიდან აცილება	თელავის მუნიციპალი ტეტი
---------------------------------------	--	------------------------------	------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

დანართი 1. თანხმობა თელავის მუნიციპალიტეტისგან სამშენებლო ნარჩენების სოფელ  
ვარდისუბნის ნაგავსაყრელზე განთავსებაზე

საქართველო  
თელავის  
მუნიციპალიტეტის  
გამარჯვება



GEORGIA  
TELAVI MUNICIPALITY  
ADMINISTRATION

№ 294

„12“ „04“ 2013 წ.

შ.ქ.ს სსს კომისარია „სერპანტინი“-ს დირექტორს  
შატრი ზ. ლეიქრიშვილს


თქვენი 8/წ 28 მარტის N28/03-1 მომართვის პასუხად უფლება გვმოვათ  
სამშენებლო ნარჩენები და ნაგავი განათავსოდ არსებულ ქ. თელავის ნაგავსაყრელზე მდ.  
„თელავი“-ს აღმოსავლეთი სოფ. ვარდისუბნის ტერიტორიაზე.

პატივისცემით,  
გამგებლის მოგადიუნის  
შემსრულებელი  ზურაბ ჭურაშვილი

## **დანართი 2. ასფალტის წარმოების ნებართვა**



**დანართი 3: ბუნებრივი სამშენებლო მასალების მოპოვების ნებართვა**





↳ [Ladungswellen](#)  
↳ [Wirkungsweise von Ladungswellen](#)  
↳ [Ladungswellen und Elektronenstrahl](#)  
↳ [Wirkungsweise von Ladungswellen](#)  
↳ [Ladungswellen und Elektronenstrahl](#)

津 100044

2007-08-336...145503T140600Z20070817T070300Z-136486600P-03  
03 231 365 529

လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းမြို့တေသန လုပ်ငန်းမှတ်တမ်း အာရုံချုပ်မှု နှင့် နာဏ်များ  
အာရုံချုပ်မှု အာရုံချုပ်မှု အာရုံချုပ်မှု အာရုံချုပ်မှု

К-38-80-А-а №000523624464 04/11/2018-05/05/2018 (1600000-00000000-00000000),  
номер реестра 000523624464 - 072-38

**Безвідповідальні розглядані заявки до фінансової  
політики, згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України - 21 500 єдиниць.**

*Magical Paths Anthology*

www.ebook-dl.com - 5 - 29.02.2012 - 09.08.2012 -



1

ప్రమాదం లోని శ్రీనిఖేత్ర ర్యాల్యూనిషన్స్ లోకి ఉన్న ప్రమాదం కు దుర్భాగ్యంగా విచారించాలని ఆశించాలి.